

Montage und Inbetriebnahmeprotokoll für KLÄRmax[®] AIR SBR Anlage

Hersteller : Klärtechnik Reinhardt GmbH, Albert-Einstein-Straße 20, 23701 Eutin
Tel.: 04521/79006-0

Seriennummer :

Einbauer : _____

Stempel

Tag der Montage : _____

Name Kunde : _____

Strasse, Nr. : _____

PLZ, Ort : _____

Größe des Behälters : Durchmesser innen : _____ m, oder _____

Anschlusswert der Anlage (EW) _____ Nachrüstung : _____ Kompletanlage : _____

Anzahl der Behälter : _____ Stück , Form der / des Behälter / s : _____ rund , _____ eckig

Länge x Breite : _____ x _____ m

Wassertiefe : _____ m , Trennwandhöhe : _____ Größe Vorklärung : _____ m³ ,

Größe Reaktor : _____ m³

Anzahl der Kammern : _____ Stück , Sonstiges : _____

Standsicherheit des Behälters durch Inaugenscheinnahme geprüft : _____ ja _____ nein

Anlage mit Wasser befüllt : _____ ja _____ nein , Wasserdichtheit geprüft : _____ ja _____ nein

Probelauf durchgeführt : _____ ja _____ nein , Anlage in Betrieb genommen : _____ ja _____ nein

Betreiber eingewiesen : _____ ja _____ nein , Betriebshandbuch übergeben : _____ ja _____ nein

Bemerkung : _____

Der Betreiber verpflichtet sich, eventuelle oben genannte Mängel auf seine Kosten zu beseitigen. Der Betreiber wurde auf seine Sorgfaltspflicht hingewiesen. Um den einwandfreien Betriebszustand zu gewährleisten. Der ordnungsgemäße Betrieb einer Kleinkläranlage ist nur mit gültigem Wartungsvertrag zu gewährleisten.

Einbauer, Datum Unterschrift

Kunde / Betreiber Datum Unterschrift